

Sammanträdesdatum

2020-12-18

Ärendeförteckning

§ 40 Sammanträdet öppnande.....	2
§ 40A Val av protokollsjusterare.....	2
§ 40B Godkännande av dagordning	2
§ 40C Godkännande av föregående protokoll.....	2
BESLUTSÄRENDEN.....	3
§ 41 Utökning av budget Strömsbruk avloppsreningsverk, slamavvattnare	3
§ 42 Övriga frågor och nästa sammanträde	5
§ 43 Avslutning.....	5

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-18

1

Organ	Nordanstig Vatten AB	
Datum	2020-12-18	
Tid	Kl. 09:00-09:25	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Lagfors	
Ledamöter	Carina Ohlson Sven-Åke Eriksson Stefan Nybom Kaj Engström Peter Åström	Ordförande (via Skype) Vice ordförande (via Skype) (via Skype) (via Skype) (via Skype)
Frånvarande ledamöter	Johan Norrby Kent Hammarström	
Frånvarande personalrepresentanter	Lars-Erik Löfdahl Jörgen Unander	Vision (via Skype) Kommunal (via Skype)
Övriga	Tomas Larsson Ewa Thorén	Avd.chef Affärsområde VA Avd.chef Verksamhetsstöd
	Protokollet omfattar	§§ 40-43
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Peter Åström Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-18

2

§ 40 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 40A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås
Peter Åström.

§ 40B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 40C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-10-28.

BESLUTSÄRENDEN

§ 41 Utökning av budget Strömsbruk avloppsreningsverk, slamavvattnare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen;
- att godkänna utökning av budgeten för projekt Strömsbruk avloppsreningsverk, ny avvattnare med 0,5 mnkr till totalt 2,4 mnkr; samt
- att installationen sker inom 2020 års rambudget samt att idrifttagning och åiterrapportering kommer utföras inom 2021 års rambudget.

Ärendet

2020-05-27, § 18, fattade styrelsen ett investeringsbeslut för avloppsreningsverket i Strömsbruk för att säkerställa avvattningen. Följande tre alternativ ställdes mot varandra:

1. Installation av en ny centrifug
2. Installation av ny avvattnare av skruvpresstyp
3. Transport av slam till Bergsjö avloppsreningsverk för avvattning

Den ursprungliga utredningen pekade på att en ny centrifug var det mest fördelaktiga alternativet och styrelsen fattade ett investeringsbeslut på 1,9 mnkr.

Utifrån den omvärldsbevakning som gjordes i den ursprungliga utredningen bedömdes värdet på upphandlingen av en ny centrifug ligga under gränsen för direktupphandling. Upphandlingen genomfördes, men fick avbrytas eftersom inkomna anbud låg över beloppsgränsen.

Ett omtag gjordes i projektet utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna. Utredningen visade på behovet av att genomföra en upphandling med en utvärdering av totalkostnaden för utrustningen under 10 år (så kallad livscykelkostnadsanalys, LCC). I totalkostnaden ingick investeringskostnaden, men även kvittblivningskostnader, polymerförbrukning, maskinunderhåll samt energiförbrukning.

Utfallet av upphandlingen gav att alternativet med ny avvattare av skruvpresstyp har den lägsta totalkostnaden för utrustningen under 10 år. Dock blir summan för den initiala investeringen högre än tidigare beslutad budget för projektet.

Ovanstående medför ökade kostnader för investeringsprojektet med 0,5 mnkr. Det innebär att ett utökat investeringsbeslut behöver fattas på 0,5 mnkr till en total budget på 2,4 mnkr.

Den utökade investeringsnivån kommer att hanteras inom befintlig investeringsram för NVAB under 2020 och 2021.

Styrelsen diskuterar och följande frågor ställs av Peter Åström:

- påverkar investeringsbeslutet övriga investeringsbehov
- är livskostnadsanalysen på 10 år en relevant tidsperiod
- hur reservdelsförsörjningen ut för utrustningen

Tomas Larsson svarar att investeringsbeslutet inte påverkar övriga planerade investeringar. Den årliga investeringsramen planeras till 80 procent för att ha utrymme för oförutsett. Vald tid för livskostnadsanalysen stämmer väl överens med avskrivningstiden för utrustningen, som är 10 år. Reservdelsförsörjningen är god och investeringen är en standardutrustning som även används på andra anläggningar inom MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende Utökning av budget Strömsbruk avloppsreningsverk, slamavvattare

§ 42 Övriga frågor och nästa sammanträde

Kort information utifrån verksamhetsfråga vid ägarsamråd.

Tomas Larsson informerar om att vid ägarsamrådet diskuterades första delen i vägvalsutredning för Mellanfjärden, som skickades till Nordanstigs kommun i november 2017. Innan ett inriktningsbeslut fattades skulle vattenförsörjningsplanen för Nordanstig genomföras.

Arbetet med vattenförsörjningsplanen pågår. Kommunen har dock behov av information och dialog gällande VA-försörjningen i Mellanfjärden innan planen är klar.

Utifrån ovanstående pågår ett arbete i bolaget att ta fram önskad information, som kommer översändas till Nordanstigs kommun i mitten på januari 2021. Informationen kommer också delges för kännedom till styrelsen i NVAB.

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen

Planerat innehåll är uppförandekod på förmiddagen och under eftermiddagen finns två alternativ att delta på - avfallstaxa eller miljörapporter för VA-bolagen.

Datum: 2020-12-18

Tid: Cirka 09:30-15:30

Plats: Via Skype

§ 43 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
